


«СОГЛАСОВАНО»:
Директор МУП «ВКС»


В.И. Мусатов


«УТВЕРЖДАЮ»:
Глава
Верхнесалдинского
муниципального округа


А.В. Маслов


ПРОГРАММА
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
от котельной № 3
период гидравлических испытаний с 19 мая 2025 года по 01 июня 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
1	Уведомить управляющие компания, Т.С.Ж. подключённых к тепловым сетям котельной № 3, о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних теплосетей потребителей путем, отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание.	до 28.04.25г.	Киргизова М.А.
2	Поставить потребителей, подключённых к тепловым сетям котельной №3 в известность о проведении гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних сетей потребителей путем, отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание.	до 28.04.25г.	Гаврилова М.А.
3	Подготовить оборудование и систему электроснабжения котельной №3 к проведению гидроиспытаний.	18.05.25г.	Белозёров С.А. Пряничников В.А.
4	Уведомить жителей жилых домов подключённых к котельной № 3 о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения мер безопасности на время их проведения.	до 19.05.25г.	Управляющие компании, ТСЖ и потребители
4.1	Отключить, от т/сетей с установкой заглушек жилые дома и отдельные вводы в здания (помещения) потребителей. Уведомить об отключении ЕАДС тел. 5-65-75,	19.05.25г.	Управляющие компании, ТСЖ и потребители
5	Выполнить контроль безопасного отключения потребителей до начала гидроиспытаний	19.05.25г.	Моршинин А.П. Девичинский С.В.. Шишкин С.В.
6	Отключить от магистральных сетей подогреватели ЦТП мкр. «Строитель», «Устинова». кв. «Б», открыть дренажи	19.05.25г.	Моршинин А.П. Девичинский С.В.. Шишкин С.В.
7	Гидравлические испытания на пробное давление 12 кгс/см² произвести водой температурой не выше 40°С контроль за давлением выполнить двумя		

	манометрами диаметром 160 мм классом точности 1,5 поэтапно, с выдержкой времени на каждый этап 10 мин. Включение и отключение т/сетей производить при давлении в сети не выше 6 кг/см ² . По окончании ГИ составить акты на каждый этап.		
7.1	1 этап - магистральная т/сеть от кот. №3	20.05.2025г. - 20.05.2025г.	Ташланов С.Б. Шишкин С.В. Белозёров С.А.
7.2	2 этап - мкр. «Строитель» (1, 2, 3 оч.)	21.05.2025г. - 22.05.2025г.	Ташланов С.Б. Моршинин А.Н. Белозёров С.А. Шишкин С.В.
7.3	3 этап - ул. Воронова (до Госпиталя включительно), ЦТП Устинова	23.05.2025г. - 24.05.2025г.	Ташланов С.Б. Шишкин С.В. Белозёров С.А.
7.4	4 этап - Больничный комплекс	25.05.2025г. .-. 26.05.2025г.	Ташланов С.Б. Шишкин С.В. Белозёров С.А.
7.5	5 этап – мкр «Б»	27.05.2025г. - 28.05.2025г.	Ташланов С.Б. Девичинский С.В.. Шишкин С.В. Белозёров С.А.
7.6	6 этап – кВ. «А» (1,2,3 очередь), верх Воронова	29.05.2025г. - 30.05.2025г.	Ташланов С.Б. Девичинский С.В.. Шишкин С.В. Белозёров С.А.
8	После проведения гидроиспытаний снизить давление в сети до рабочего 6 кгс/см ² и выполнить визуальный осмотр т/сетей. тепловых камер согласно границ эксплуатационной и балансовой принадлежности. Подключить подогреватели ГВС ИТП жилых домов и ЦТП к теплосети для обеспечения циркуляции.	31.05.2025г. - 01.06.2025г.	Ташланов С.Б. Моршинин А.П. Девичинский С.В.. Шишкин С.В. Белозёров С.А..

Ответственным за оповещение ТСЖ и управляющих компаний назначить старшего диспетчера Киргизову М.А.

Ответственным за оповещение иных потребителей имеющих тепловые вводы назначить начальника договорного отдела Гаврилову М.А.

Ответственным за работу оборудования котельной назначить начальника участка котельной №3 . Белозёрова С.А.

Ответственность за полноту и безопасность отключений теплосетей в жилых домах возложить на управляющие компании, ТСЖ и потребителей, подключённых к теплосети котельной № 3:

Ответственным за отключение оборудования ЦТП от т/сетей и проведение контроля за отключением потребителей назначить: мкр. «Строитель» мастера Шаласв И.М., кв. «Б» и кв. «А» мастера Девичинского С.В. магистральные теплосети, мкр. Устинова и теплотель Больничного комплекса – мастера Шишкина С.В.

Ответственными за проведение гидравлических испытаний теплосетей назначить начальника службы ТСХ Ташланова С.Б.

Мастерам участков: Шалаев И.М., Девичинский С.В., Шишкину С.В.

Начальнику службы ТСХ Ташланову С.Б. докладывать диспетчеру ЕАДС, о готовности к проведению и выполнению каждого этапа гидравлических испытаний по телефону - 5-65-75,

По итогам гидравлических испытаний мастерам участков:

Моршину А.П., Шалаеву И.М., Девичинскому С.В., Шишкину С.В.

составить и передать ПТО акты испытаний трубопроводов на прочность и плотность.

Контроль над гидравлическими испытаниями возложить на главного энергетика МУП «ВКС» Толстова Н.А.

Примечание:

1. С 15.05.25г. по 18.05.25 г. гидроиспытания тепловых сетей ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» город обеспечивается теплом для ГВС от котельной №3

2. С 19.05.25г. по 01.06.25г. включительно- на период проведения гидравлических испытаний будет прекращена поставка тепла для ГВС потребителям подключённым к теплосети от котельной №3

3. С 02.06.25г. по 15.08.25г. теплосеть от котельной №3 выводится в ремонт

4. С 02.06.25 г. по 04.06.25 г. потребители подключённые к котельной №1 и часть потребителей подключённых к теплосети от котельной №3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова) будет обеспечиваться теплом для ГВС от котельной №1

5. С 05.06.25г. по 18.06.25г. на период проведения гидравлических испытаний теплосети от котельной №1 поставка тепла для ГВС потребителям будет прекращена.

6. С 19.06.25 по 15.08.25 г. потребители подключённые к котельной №1 и часть потребителей подключённых к котельной №3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова) будет обеспечиваться теплом для ГВС от котельной №1

7. С 16.08.25г. по 14.09.25 г. поставка тепла для ГВС потребителям будет обеспечиваться от котельной №3.

Главный энергетик

Н.А. Толстов