



«СОГЛАСОВАНО»:
Директор МУП «ВКС»


В.И. Мусатов



«УТВЕРЖДАЮ»:
Глава
Верхнесалдинского
городского округа


А.В. Маслов



ПРОГРАММА
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
от котельной №5
период гидравлических испытаний с 22 мая 2025 года по 04 июня 2025 г.

№ п.п.	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
1	Уведомить управляющие компания, Т.С.Ж. подключённых к тепловым сетям котельной № 3, о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних теплосетей потребителей путем, отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание..	до 16.05.25г.	Киргизова М.А
2	Поставить потребителей, подключённых к тепловым сетям котельной № 5 в известность о проведении гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних сетей потребителей путем , отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание.	до 17.05. 25г	Гаврилова М.А.
3	Подготовить оборудование и систему электроснабжения котельной №5 к проведению гидроиспытаний.	22.05. 25г	Лысач С.Л. Пряничников В.А.
4	Отключить от магистральных сетей оборудование ЦТП.	20.05. 25г	Панкратов Э.В.
5	Уведомить жителей жилых домов подключённых к котельной № 5 о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения мер безопасности на время их проведения.	До 20.05.25г.	Управляющие компании, ТСЖ
5	Отключить от т/сетей с установкой заглушек жилые дома и отдельные вводы в здания (помещения) потребителей. Уведомить об отключении ЕАДС тел. 5-14-94,	21.05. 25г	Управляющие компании, ТСЖ и потребители
6	Выполнить контроль безопасного отключения потребителей до начала гидроиспытаний	22.05. 25г	Ташланов С.Б. Панкратов Э.В.

7	Гидроиспытания на пробное давление 10 кгс/см ² произвести поэтапно, с выдержкой времени на каждый этап 10 мин. Включение и отключение т/сетей производить при давлении в сети не выше 6 кгс/см ²		
7.1	1 этап - главная т/сеть от котельной №5 и сети посёлка «Народная стройка»	23.05.25г. - 24.05.25г.	Ташланов С.Б. Панкратов Э.В. Лысач С.Л.
7.2	2 этап - теплосети ЦТП №3 и ЦТП №4.	27.05.25г. - 29.05.25 г.	Ташланов С.Б. Панкратов Э.В. Лысач С.Л.
8	После проведения гидроиспытаний снизить давление в сети до 6 кгс/см ² и произвести обследование т/сетей согласно границ эксплуатационной и балансовой принадлежности.	01.06.25г. - 03.06.25г.	Ташланов С.Б. Панкратов Э.В.

Ответственным за оповещение ТСЖ и управляющих компаний назначить Киргизову М.А.

Ответственным за оповещение иных потребителей имеющих тепловые вводы назначить начальника договорного отдела Гаврилову М.А.

Ответственным за работу оборудования котельной назначить начальника службы котельного хозяйства Лысача С.Л.

Ответственность за полноту и безопасность отключений теплосетей в жилых домах возложить на управляющие компании, ТСЖ и потребителей, подключённых к теплосети котельной № 5:

Ответственным за отключение оборудования ЦТП и проведением контроля за отключением потребителей от т/сетей назначить: мастера Панкратова Э.В.

Ответственным за проведение гидравлических испытаний теплосетей назначить начальника службы ТСХ Ташланова С.Б.

Мастеру участка: Панкратову Э.В.. до начала работ на время проведения гидравлических испытаний оформить наряды на выполнение работ повышенной опасности.

Начальнику службы ТСХ Ташланову С.Б докладывать по телефонам диспетчеру ЕАДС, о готовности к проведению и выполнению каждого этапа гидравлических испытаний по телефону: . 5-65-75,

Контроль над испытаниями возложить на гл.энергетика МУП «ВКС» Толстова Н.А.
Примечание:

1. Магистральные сети от котельной № 5 в летнее время для теплоснабжения не используются, проведение гидроиспытаний и ремонтных работ не связано с отключением горячего водоснабжения потребит

2. По итогам гидравлических испытаний мастеру участка Панкратову Э.В. составить и передать ПТО акты испытаний трубопроводов на прочность и плотность.

Главный энергетик

Н.А. Толстов

Михалёв А.П. 89678521723