


«СОГЛАСОВАНО»:  
Директор МУП «ВКС»

  
В.И. Мусатов



Главный энергетик  
ПАО Корпорация «ВСПЮ АВИСМА»

  
К.Ю. Панкратов

12 МАР 2025

УТВЕРЖДАЮ»:

Глава  
Верхнесалдинского  
муниципального округа  
А.В. Маслов



### ПРОГРАММА

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей  
от котельной №1.

период гидравлических испытаний с 05 июня 2025 года по 18 июня 2025 г.

| №<br>п.п. | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок<br>исполнения | Исполнители                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                                            |
| 1         | Уведомить управляющие компания, Т.С.Ж. м.к.д. подключённых к тепловым сетям котельной №1, о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних теплосетей потребителей путем, отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание. | до<br>16.05.25г.   | Киргизова М.А.                               |
| 2         | Уведомить потребителей, подключённых к тепловым сетям котельной № 1 через отдельные тепловые вводы о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения безопасности внутренних сетей путем отключения с установкой заглушек на вводе теплосети в здание..          | до<br>16.05.25г.   | Гаврилова М.А.                               |
| 3         | Уведомить жителей жилых домов подключённых к котельной № 1 о дате и времени проведения гидравлических испытаний и необходимости обеспечения мер безопасности на время их проведения.                                                                                                            | до<br>01.06.25г.   | Управляющие<br>компании, ТСЖ                 |
| 3.1       | Отключить от т/сетей с установкой заглушек жилые дома и отдельные вводы в здания (помещения) потребителей. Уведомить об отключении ЕАДС тел. 5-14-94                                                                                                                                            | 05.06.25г.         | Управляющие<br>компании, ТСЖ,<br>потребители |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4    | Выполнить контроль безопасного отключения потребителей до начала гидроиспытаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05.06.25г.                | Шишкин С.В.<br>Смирнов Е.М.<br>Привалов В.М.                  |
| 5    | Отключить от магистральных сетей подогреватели ЦТП пос. Комсомольский, Молодежный, Центральный, М-Сибиряк, Больничный городок и открыть дренажи                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.06.25г.                | Смирнов Е.М.<br>Привалов В.М.                                 |
| 6    | Гидравлические испытания на пробное давление 12 кгс/см <sup>2</sup> произвести водой температурой не выше 40° С контроль за давлением выполнить двумя манометрами диаметром 160 мм классом точности 1,5 поэтапно, с выдержкой времени на каждый этап 10 мин. Переключения т/сетей производить при давлении в сети не выше 6 кг/см <sup>2</sup> . По окончании ГИ составить акты на каждый этап. |                           |                                                               |
| 6.1  | 1 этап - главная т/сеть от котельной №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06.06.25г.-<br>07.06.25г. | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.                  |
| 6.2  | 2 этап - участок кот. №1, пос. М-Сибиряк, Больничный гор., Центральный пос.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08.06.25г.-<br>09.06.25г. | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Привалов В.М. |
| 6.3. | 3 этап - кот. №1, мкр.11, мкр. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.06.25г.-<br>11.06.25г. | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Привалов В.М. |
| 6.4. | 4 этап - кот.№1, мкр. «Е», р-он Горгаза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.06.25г.-<br>13.06.25г. | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Смирнов Е.М.  |
| 6.5. | 5 этап - кот.№1, р-он УЖКХ. РУС, ул. Ленина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.06.25г.-<br>15.06.25г. | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Смирнов Е.М.  |
| 6.6. | 6 этап - кот.№1, ул. Восточная, Спортивная, пос. Комсомольский, камера ТК-2В, М.Поселок, д.105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.06.25г.<br>17.06.25г.  | Андреев П.О.<br>Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Смирнов Е.М.  |
| 7    | После проведения гидроиспытаний снизить давление в сети до 6 кгс/см <sup>2</sup> и произвести обследование т/сетей согласно границ эксплуатационной и балансовой принадлежности.                                                                                                                                                                                                                | 18.06.25г.                | Ташланов С.Б.<br>Шишкин С.В.<br>Смирнов Е.М.<br>Привалов В.М. |

Ответственным за оповещение ТСЖ и управляющих компаний назначить старшего диспетчера Киргизову М.А.

Ответственным за оповещение иных потребителей имеющих тепловые вводы назначить начальника договорного отдела Гаврилову М.А.

Ответственность за полноту и безопасность отключений теплосетей в жилых домах, отдельных зданиях и помещениях возложить на управляющие компании, ТСЖ и потребителей, подключённых к теплосети котельной №1:

Ответственным за отключение оборудования ЦТП от т/сетей и проведение контроля за отключением потребителей назначить: мкр. «Е», р-он Горгаза р-он УЖКХ. РУС, ул. Ленина. ул. Восточная, Спортивная, Комсомольский посёлок, камера ТК-2В, М.Поселок, д 105, - мастера Смирнова Е.М., магистральные сети - мастера Шишкина С.В., пос. М-Сибиряк, Больничный гор., Центральный пос., мкр.11, мкр. 14 - мастера Привалова В.М.

Ответственным за проведение гидравлических испытаний теплосетей назначить начальника службы ТСХ Ташланова С.Б.

Мастерам участков: Шишкину С.В., Смирнову Е.М, Привалову В.М., до начала работ на время проведения гидравлических испытаний оформить наряды на выполнение работ повышенной опасности.

Начальнику службы ТСХ Ташланову С.Б. докладывать диспетчеру ЕАДС, о готовности к проведению и выполнению каждого этапа гидравлических испытаний по телефону: . 5-65-75,

. По итогам гидравлических испытаний мастерам участков:

Смирнову Е.М., Шишкину С.В., Привалову В.М., составить и передать ПТО акты испытаний трубопроводов на прочность и плотность.

Контроль над гидравлическими испытаниями возложить на главного энергетика МУП «ВКС» Толстова Н.А.

#### Примечание:

1. С 15.05.25г. по 18.05.25 г. гидроиспытания тепловых сетей ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» - город обеспечивается теплом для ГВС от котельной №3

2. С 19.05.25г. по 01.06.25г. котельная №1 будет обеспечивать теплом для ГВС потребителей подключённых к теплосети от котельной №1

3. С 02 .06.25 г. по 04.06.25 г. котельная №1 будет обеспечивать теплом для ГВС потребителей подключённых к теплосети от котельной №1 и часть потребителей подключённых к теплосети от котельной №3 (ул. Воронова , квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова)

4. С 05.06.25 г. по 18.06.25г.. будут проводиться гидравлические испытания теплосети от котельной №1 на период проведения гидравлических испытаний поставка тепла для ГВС потребителям будет прекращена.

5. С 19.06.25 по 15.08.25 г. котельная №1 будет обеспечивать теплом для ГВС потребителей подключённых к теплосети котельной №1 и часть потребителей подключённых к теплосети от котельной №3 (ул. Воронова , квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова)

6. С 16.08.25г. по 14.09.25 г. тепло для ГВС потребителей всего города будет обеспечиваться от котельной №3.

Главный энергетик

Михалёв А.П.  
89678521723

Н. А. Толстов